

بند (۴۲)

وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) موظف است به میزان هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی سازمان و بر اساس موافقتنامه مبادله شده قبلی و اصلاحات مورد توافق صرف توسعه بنادر کوچک، احداث موج شکن بنادر کوچک در سواحل جنوب و بهسازی راههای منتهی به بنادر کشور با اولویت اتمام موج شکن های نیمه تمام نماید.

تفریغ بند (۴۲)

وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ اقدام به تنظیم و ارسال موافقتنامه طرح تملک داراییهای سرمایه ای به شماره طبقه بندی ۴۰۷۰۴۰۱۹ با عنوان «طرح توسعه بنادر کوچک، احداث موج شکن بنادر کوچک در سواحل جنوب و بهسازی راههای منتهی به بنادر کشور» به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نموده که موافقتنامه مذکور در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ مبادله شده است؛ عملکرد مالی طرح یاد شده به شرح جدول زیر می باشد:

(مبالغ به هزار ریال)

شماره طبقه بندی	عنوان طرح	اعتبار طبق حکم این بند	وجه اختصاص یافته	دارایی در جریان تکمیل یا ایجاد	پیش پرداخت	علی الحساب
۴۰۷۰۴۰۱۹	طرح توسعه بنادر کوچک، احداث موج شکن بنادر کوچک در سواحل جنوب و بهسازی راههای منتهی به بنادر کشور	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۱۸.۳۱۹.۵۱۹	۱.۱۹۴.۷۴۰.۵۰۷	۱۱۸.۵۷۹.۰۱۲	۵.۰۰۰.۰۰۰

سازمان مذکور با توجه به تعهدات پرداخت نشده سنوات قبل به مبلغ هفتصد و پنجاه و سه میلیارد (۷۵۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جهت انجام تعهدات در سال ۱۳۹۱ نسبت به پرداخت مبلغ سیصد و هجده میلیارد و سیصد و نوزده میلیون و پانصد و نوزده هزار (۳۱۸.۳۱۹.۵۱۹.۰۰۰) ریال علاوه بر میزان مقرر در این بند اقدام نموده است.

توضیح اینکه مبلغ هفتصد و پنجاه و سه میلیارد (۷۵۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از

تعهدات اعتباری سازمان بنادر و دریانوردی به دلیل روند اجرا و رسیدگی به صورت وضعیت‌های پروژه‌ها در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به شرح جدول زیر هزینه نگردیده بود.

سال	اعتبار مصوب	هزینه کرد	مانده
۱۳۸۹	۸۰۰	۱۵۳	۶۴۷
۱۳۹۰	۸۰۰	۶۹۴	۱۰۶
جمع کل	۱.۶۰۰	۸۴۷	۷۵۳

(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرفاً جهت احداث و تکمیل موج‌شکن اختصاص دهد؛ عملکرد مالی منابع اختصاص یافته به شرح جدول زیر می‌باشد:

(مبالغ به هزار ریال)

مبالغ اختصاص یافته در اجرای حکم این بند	مبالغ مصرف شده بابت					
	توسعه بنادر کوچک		احداث موج‌شکن بنادر کوچک در سواحل جنوب		بهبودی راههای منتهی به بنادر کشور	
	قطعی	غیرقطعی	قطعی	غیرقطعی	قطعی	غیرقطعی
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷.۲۴۴.۵۳۴	۱.۷۶۸.۷۶۰	۹۹۶.۷۶۳.۳۳۵	۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۰.۷۳۲.۶۳۸	۵۸۱۰.۲۵۲
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

شایان ذکر است بر اساس مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ که با حضور وزیر راه و شهرسازی، مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، فرمانده قرب نوح و معاون تلفیق بودجه وزارت راه و شهرسازی تشکیل گردیده، مقرر شده سازمان بنادر و دریانوردی از محل منابع داخلی خود مبلغ یک هزار میلیارد

طرح احداث موج‌شکن بنادر کوچک در سواحل جنوب کشور به موجب بند (۱۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور آغاز شده و مطابق احکام بندهای (۴)، (۶) و (۴۲) ماده واحده قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۱ کل کشور تداوم یافته است. سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به انعقاد (۷) فقره قرارداد با پیمانکاران و انجام پرداخت‌هایی به شرح جدول زیر نموده است:

(مبالغ به هزار ریال)

هزینه احداث موج‌شکن

ردیف	شرح قرارداد	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	سال پرداخت	نام شرکت	دارایی در جریان تکمیل یا ایجاد	پیش پرداخت	
۱	نظارت بر عملیات اجرایی پروژه احداث موج‌شکن بنادر کوچک جنوب کشور	ص/۲۳۹۵۹	۱۳۸۹/۸/۱۱	۱۳۹۱	شرکت طرح نوآندیشان	۳۲.۷۵۱.۳۷۲	-	
۲	انجام خدمات مهندسی، تهیه مصالح و ساخت موج‌شکن‌های طرح و توسعه بنادر چند منظوره کوچک در سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان	ص/۳۶۶۷۶	۱۳۸۹/۱۲/۱۴	۱۳۹۱	قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء	۲۶۸.۴۴۵.۲۷۱	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
۳	انجام خدمات مهندسی، تهیه مصالح و ساخت موج‌شکن‌های طرح و توسعه بنادر چند منظوره کوچک در سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان	ص/۳۸۱۵۳	۱۳۸۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۱	قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء	۳۰.۳۶۴.۷۱۶	-	
۴	انجام کارهای ساختمان و نصب و راه اندازی و سایر خدمات برای احداث موج‌شکن در سواحل جنوبی کشور	ص/۲۶۵۸۳	۱۳۸۹/۹/۱۵	۱۳۹۱	شرکت راهسازی و عمران ایران	۳۷۴.۵۶۱.۱۶۴	۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	
۵	خدمات مهندسی، جهت بررسی کنترل و تایید مدارک فنی و مهندسی و نظارت بر عملیات اجرایی پیمانکاران پروژه بنادر کوچک	ص/۱۸۷۱۷	۱۳۹۰/۷/۳	۱۳۹۱	شرکت سازه‌پردازی ایران	۱۲.۸۲۲.۱۶۲	-	
۶	بررسی و تایید مطالعات و مدارک احداث موج‌شکن بنادر کوچک	ص/۲۵۷۵۵	۱۳۸۹/۹/۶	۱۳۹۱	شرکت آتی پارس	۷.۵۶۹.۲۴۹	-	
۷	خدمات کارشناسی در خصوص مستندسازی طرح احداث موج‌شکن‌های سواحل جنوب کشور	ص/۲۷۳۴۹	۱۳۹۱/۸/۶	۱۳۹۱	شرکت شیوه	۲۳۹.۵۰۰	-	
جمع							۹۹۶.۷۶۳.۳۳۵	۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰

مبالغ هزینه شده تا پایان سال مالی ۱۳۹۰ به تفکیک هر یک از نقاط احداث

موج شکن های موضوع این بند به شرح جدول زیر می باشد:

(مبالغ به هزار ریال)

ردیف	نام استان	نام موج شکن	تاریخ شروع عملیات	تاریخ خاتمه عملیات	درصد پیشرفت تا پایان سال ۱۳۹۰	پرداختی طی سال ۱۳۹۱	پیش پرداخت	درصد پیشرفت در سال ۱۳۹۱	درصد پیشرفت تا پایان سال ۱۳۹۱
۱	سیستان و بلوچستان	گوآتر	۱۳۹۰/۳/۵	تحويل موقت	۴۳/۲۴	۸۳.۸۰۶.۶۸۴	-	۵۴/۳۴	۹۷/۵۸
۲		رودیک	۱۳۹۰/۸/۱۴	۱۳۹۲	۳۸/۱۹	۳۷.۰۴۹.۴۷۸	-	۲۶/۴۹	۶۴/۶۸
۳		گیشاب	۱۳۹۰/۷/۱۵	۱۳۹۲	۵۷/۲۹	۲۳.۶۱۴.۰۵۷	-	۰/۳۱	۵۷/۶۰
۴		گوردیم	۱۳۹۰/۸/۱۰	۱۳۹۳	۱۸/۹۳	۱۲.۷۷۶.۶۵۱	-	۸/۰۷	۲۷
۵		بیردف	۱۳۹۰/۳/۵	تحويل موقت	۶۲/۱۰	۷۳.۷۰۲.۶۹۷	-	۳۷/۹۰	۱۰۰
۶		جد	۱۳۹۰/۳/۵	۱۳۹۲	۵۹	۶۱.۵۹۳.۷۹۱	-	۲۱/۸۹	۸۰/۸۹
۷	خوزستان	خور سمایی	۱۳۹۱	۱۳۹۲	-	.	-	۹۴	۹۴
۸		گوآرین	۱۳۸۹/۳/۱۵	۱۳۹۳	۱۴	* -۹۶.۵۳۶	-	۰	۱۴
۹		گوآبان	۱۳۸۹/۳/۱۵	۱۳۹۳	۶	* -۲۶۳.۳۸۲	-	۰	۶
۱۰		قمر ۱	۱۳۸۹/۱۰/۱۰	۱۳۹۲	۵۵	۱۹.۷۸۷.۳۱۵	-	۱۱/۲۴	۶۶/۲۴
۱۱		امام زاده عبدالله	۱۳۸۹/۷/۳	۱۳۹۲	۶۷	۲۱.۲۸۶.۵۲۳	-	۵/۷۳	۷۲/۷۳
۱۲	بوشهر	امام حسن	۱۳۹۰/۲/۵	۱۳۹۳	۳۳	۱۰.۳۴۷.۴۸۳	-	۷	۴۰
۱۳		جزیره شمالی و جنوبی	۱۳۹۱	۱۳۹۳	-	۱۷.۳۷۵.۵۵۴	-	۱۲/۵۹	۱۲/۵۹
۱۴		بوالخیر	۱۳۸۹/۹/۳۰	۱۳۹۲	۴۳	۲۶.۵۹۱.۱۲۷	-	۲۵/۸۴	۶۸/۸۴
۱۵		خورشهاب	۱۳۸۹/۹/۲۲	تحويل موقت	۶۴	۲۰.۳۱۹.۳۱۵	-	۲۴/۴۱	۸۸/۴۱
۱۶		کری	۱۳۸۹/۷/۳	تحويل موقت	۹۴	۵.۸۹۸.۸۶۸	-	* -۱	۹۳
۱۷		چاه پهن	۱۳۹۰/۱/۲	تحويل موقت	۸۵	۱۵.۶۳۶.۲۵۰	-	۹	۹۴
۱۸		اولی	۱۳۹۱	۱۳۹۲	-	۲۷.۸۳۴.۴۶۴	-	۵۴/۰۷	۵۴/۰۷
۱۹		دیر	۱۳۸۹/۹/۱	تحويل موقت	۹۴	۷۰.۱۸.۶۶۶	-	* -۱	۹۳
۲۰		پرک	۱۳۸۹/۸/۲	تحويل موقت	۷۳	۱۷.۱۴۷.۱۷۶	-	۲۱	۹۴
۲۱		هاله متروکه	۱۳۸۹/۴/۲۹	تحويل موقت	۹۳	۶۰.۵۱.۷۴۶	-	۱	۹۴
۲۲	بنود	۱۳۸۹/۷/۸	تحويل موقت	۹۱	۱.۶۲۷.۱۵۲	-	* -۳/۹۸	۸۷/۰۲	
۲۳	هرمزگان	تبن	۱۳۸۹/۷/۳	تحويل موقت	۹۳	۱۲.۸۸۳.۲۶۶	-	* -۲	۹۱
۲۴		زیارت پارسیان	۱۳۹۱	۱۳۹۳	۰	۱۸.۴۰۵.۹۱۴	-	۳۶/۸۴	۳۶/۸۴
۲۵		شیو	۱۳۸۹/۳/۱۰	۱۳۹۲	۱۹	۱۳.۴۸۱.۴۸۲	-	۳۱/۷۵	۵۰/۷۵
۲۶		مقام	۱۳۸۹/۹/۳۰	تحويل موقت	۸۸	۱۱.۴۱۱.۳۵۹	-	۶	۹۴

گزارش تفریح بودجه سال ۱۳۹۱

بند (۴۲)

(مبالغ به هزار ریال)

ردیف	نام استان	نام موج شکن	تاریخ شروع عملیات	تاریخ خاتمه عملیات	درصد پیشرفت تا پایان سال ۱۳۹۰	پرداختی طی سال ۱۳۹۱	پیش پرداخت	درصد پیشرفت در سال ۱۳۹۱	درصد پیشرفت تا پایان سال ۱۳۹۱
۲۷		کلات	۱۳۹۱	تحويل موقت	۰	۱۸.۶۶۸.۶۷۸	-	۹۸/۴۳	۹۸/۴۳
۲۸		گرزه	۱۳۸۹/۷/۳	تحويل موقت	۹۴	۷.۹۸۰.۹۸۴	-	۳/۹۳	۹۷/۹۳
۲۹		طاحونه	۱۳۸۹/۷/۱۴	تحويل موقت	۹۲	۱۸.۵۴۹.۱۴۸	-	۶/۹۳	۹۸/۹۳
۳۰		مغویه	۱۳۸۹/۷/۳	تحويل موقت	۹۴	۴۰.۹۳۸.۰۸۱	-	۳/۴۳	۹۷/۴۳
۳۱		دیوان	۱۳۸۹/۷/۳	تحويل موقت	۹۴	۱۰.۱۳۹.۹۳۰	-	۳/۴۳	۹۷/۴۳
۳۲		شناس	۱۳۸۹/۴/۱۰	تحويل موقت	۹۴	۵.۶۸۹.۷۰۱ *	-	۳/۴۳	۹۷/۴۳
۳۳		حمیران	۱۳۹۰	تحويل موقت	۰	۸.۸۷۰.۳۵۷	-	۵۴/۷۱	۵۴/۷۱
۳۴		فارور	۱۳۸۹/۷/۸	تحويل موقت	۷۴	۳۷.۴۸۷.۸۶۶	-	۲۴/۴۳	۹۸/۴۳
۳۵		ابوموسی	۱۳۸۹/۷/۳	۱۳۹۲	۸۶	۲۲.۰۳۵.۹۹۶	-	۸	۹۴
۳۶		کندالو	۱۳۸۹	تحويل موقت	۰	۱۵.۳۰۰.۲۸۹	-	۹۹/۴۳	۹۹/۴۳
۳۷		شیب دراز	۱۳۸۹/۶/۶	تحويل موقت	۹۴	۶.۶۹۳.۳۴۱	-	۴/۶۰	۹۸/۶
۳۸		مسن	۱۳۹۰/۲/۱	۱۳۹۲	۴۵	۱۳.۳۹۱.۱۹۸	-	۲۲/۲۱	۶۷/۲۱
۳۹	هرمزگان	ریگو	۱۳۸۹/۷/۳	تحويل موقت	۵۲	۱۷.۳۲۲.۵۳۲	-	۱۷/۵۴	۶۹/۵۴
۴۰		ذاکری	۱۳۸۹/۷/۳	تحويل موقت	۹۰	۱۳.۰۲۶.۹۹۴	-	۹/۴۳	۹۹/۴۳
۴۱		خور کرپان	۱۳۹۱	۱۳۹۳	۰	۴.۶۰۷.۰۶۳	-	۱۸/۶۷	۱۸/۶۷
۴۲		بریزک	۱۳۹۱	۱۳۹۳	۰	۳۲.۲۶۴.۶۳۱	-	۳۳/۹۶	۳۳/۹۶
۴۳		زیارت سیریک	۱۳۹۱	۱۳۹۳	۰	۴.۴۶۷.۷۰۷	-	۳۲/۰۳	۳۲/۰۳
۴۴		بنجی	۱۳۹۰/۲/۲۵	۱۳۹۲	۴۱	۳۰.۷۰۵.۳۳۹	-	۳۸/۸۱	۷۹/۸۱
۴۵		یک بنی	۱۳۸۹/۱۰/۲۹	۱۳۹۲	۴۰	۲۹.۹۲۴.۵۳۱	-	۲۹/۹۴	۶۹/۹۴
۴۶		بحل	۱۳۸۹/۷/۳	تحويل موقت	۸۶	۱۹.۴۱۳.۳۰۰	-	۸	۹۴
۴۷		کرتی	۱۳۹۰/۸/۲۰	۱۳۹۳	۱۶/۳۳	۳۲.۰۵۰.۶۸۶	-	۴۵/۶۱	۶۱/۹۴
۴۸		بیاهی	۱۳۹۰/۷/۲۸	۱۳۹۳	۳۱/۶۴	۲۰.۶۱۱.۳۲۴	-	۱۸/۱۷	۴۹/۸۱
۴۹		سورگلم	۱۳۹۰/۷/۸	۱۳۹۳	۱۷/۷۹	۲۷.۳۵۹.۸۱۴	-	۸/۸۴	۲۶/۶۳
۵۰		لاپروبی بندر ذاکری	۱۳۹۰/۱۲/۹	تحويل موقت	۱۰۰	۱۰.۷۱۹.۸۸۳	-	۰	۱۰۰
۵۱		شرکت طرح نو اندیشان				۳۲.۷۵۱.۲۷۲	-		
۵۲		هزینه‌های تجهیز و طراحی				۷.۷۴۴.۰۴۵	-		
۵۳		شرکت سازه‌پردازی ایران				۱۲.۸۲۲.۱۶۲	-		
۵۴		شرکت آتی پارس				۷.۵۶۹.۲۴۹	-		
۵۵		شرکت شیوه				۲۴۹.۵۰۰	-		
۵۶		پیش‌پرداخت به پیمانکاران				-	۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰		
		جمع				۹۹۶.۷۶۳.۳۳۵	۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰		
		جمع کل						۱.۱۱۲.۷۶۳.۳۳۵	

* لازم به ذکر است درصد پیشرفت‌های فیزیکی هر یک از نقاط در پایان سال مالی ۱۳۹۰ (اعلام شده در گزارش تفریح بند (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور) با ارقام مندرج در جدول فوق دارای مغایرت بوده که عمده آنها ناشی از مشکلات به

وجود آمده در بدنه ساخت پروژه‌ها یا تغییر مشخصات فنی موج‌شکن‌ها می‌باشد که مشاور و دستگاه نظارت قرارداد، اقدام به اصلاح ارقام پرداختی و میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از نقاط نموده است.

با توجه به اختصاص اعتبار به موج‌شکن‌های نیمه‌تمام، اولویت اتمام موج‌شکن‌های اطلاعات مالی مربوط به هزینه‌های انجام شده جهت توسعه بنادر به شرح جدول زیر

نیمه‌تمام در مصرف اعتبارات این بند رعایت گردیده است.

می‌باشد:

هزینه توسعه بنادر کوچک

(مبالغ به هزار ریال)

ردیف	شرح قرارداد	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام بندر	نام استان	تاریخ پرداخت	نام شرکت	دارایی در جریان تکمیل یا ایجاد	پیش پرداخت
۱	مطالعه بندر چند منظوره شیوه	۸۹/پ/۱۲/۵/۴۹۶۶۸	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	بندر عباس	هرمزگان	۱۳۹۱	جهاد تحقیقات آب و انرژی	۱.۷۶۲.۰۰۰	-
۲	ساماندهی جزیره هرمز	۹۱/پ/۱۲/۲۸۱۴۸	۱۳۹۱/۷/۱۲	بندر عباس	هرمزگان	۱۳۹۱/۷/۲۴	شرکت افشار سازه آریا	۱۵.۴۸۲.۵۳۴	۱.۷۶۸.۷۶۰
جمع									
								۱۷.۲۴۴.۵۳۴	۱.۷۶۸.۷۶۰

اطلاعات مالی مربوط به هزینه‌های انجام شده جهت بهسازی راه‌های منتهی به بنادر

به شرح جدول زیر می‌باشد:

بهسازی راه‌های منتهی به بنادر کشور

(مبالغ به هزار ریال)

ردیف	شرح قرارداد	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	نام بندر	نام استان	تاریخ پرداخت	نام شرکت	دارایی در جریان تکمیل یا ایجاد	پیش پرداخت	علی الحساب
۱	احداث جاده دسترسی به بندر شادگان	۱۴/۲۳۹۵۳	۱۳۹۰/۱۲/۲۷	امام خمینی	خوزستان	۱۳۹۱	کوثران نوین آبادان	۱۴۷.۷۵۰.۴۰۴	-	-
۲	راه دسترسی بندر گناوه	۱۸/۶۹۳۸	۱۳۹۱/۵/۸	بوشهر	بوشهر	۱۳۹۱/۶/۲	عمران صنعت بوشهر	۲۷.۴۴۰.۱۷۲	-	۵.۰۰۰.۰۰۰
۳	خدمات مدیریتی و برنامه‌ریزی	۲۹۳۴/ص	۱۳۹۱/۲/۱۰	رامسر	مازندران	۱۳۹۱	مشاور هرم پی	۴۶۳۸.۹۸۲	۵۸۸.۰۰۰	-
۴	آزمایشات زیست محیطی	۸۳۸۹/ص	۱۳۹۱/۳/۲۸	رامسر	مازندران	۱۳۹۱	مهندسین مشاور خاک آزمایشگاه	۳۰۰.۶۶۰	۵۰.۱۳۲	-
۵	ارزیابی اثرات زیست محیطی	۲۰۶۴۵/ص	۱۳۹۰/۷/۱۹	رامسر	مازندران	۱۳۹۱	مشاور آساراب	۶۰۲.۴۲۰	۱۷۲.۱۲۰	-
جمع										
								۱۸۰.۷۳۲.۶۳۸	۸۱۰.۲۵۲	۵.۰۰۰.۰۰۰

بر اساس رسیدگی‌ها، سازمان بنادر و دریانوردی جهت اخذ مجوز زیست‌محیطی احداث

جاده دسترسی به بندر شادگان اقدام به مکاتبه‌ای در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۳۰ با اداره کل حفاظت

محیط زیست استان خوزستان نموده که تا تاریخ تهیه این گزارش، مجوزی در این خصوص

دریافت ننموده است. همچنین طرح راه دسترسی بندر گناوه نیز فاقد مجوز زیست محیطی

می‌باشد که **مبین عدم رعایت مفاد ماده (۱۹۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری**

اسلامی ایران می‌باشد.